



**COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE**  
*PROVINCIA DI CUNEO*

**DETERMINAZIONE**

**N° Registro  
Generale 157  
N° Registro Area  
29  
DEL 20/06/2022**

**Servizio: AREA TECNICA LLPP**

**OGGETTO :**

**Lavori di realizzazione pista ciclopedonale in via S. Giorgio e sistemazione aiuole in Viale Vittorio Veneto (C.I.G.: 89036704EB - CUP G11B21004200004) – Stato finale liquidazione**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto il decreto sindacale n. 25 datato 10 dicembre 2021, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al responsabile del presente servizio;

Premesso che:

- con lettera/contratto d'incarico professionale in data 9 aprile 2021 veniva affidato allo Studio ARCHITETTI FISSORE, GHIONE E ASSOCIATI Corso Vittorio Veneto n. 57 a Savigliano l'incarico dei servizi tecnici di redazione della progettazione, della direzione dei lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione marciapiede in via San Giorgio e sistemazione aiuole in Viale Vittorio Veneto – CIG Z5F3112FF9 per l'importo di € 6.000,00 più CNPAIA e I.V.A.;
- con deliberazione n. 71 in data 24 maggio 2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SAN GIORGIO E SISTEMAZIONE AIUOLE IN VIALE VITTORIO VENETO" nell'importo di € 65.000,00 di cui € 50.000,00 per lavori in appalto e € 15.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 23 agosto 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale in via San Giorgio e sistemazione aiuole in Viale Vittorio Veneto per l'importo complessivo di € 65.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito:

Descrizione	Importi €
<b>A. IMPORTO DEI LAVORI</b>	
<b>A.1. Importo dei lavori soggetti a ribasso</b>	<b>47.600,00</b>
A.2. Oneri per la sicurezza specifici	2.200,00
<b>A. Totale importo lavori in appalto</b>	<b>49.800,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
B.1. I.V.A. 10% sui lavori	4.980,00
B.2. Spese tecniche (fattibilità economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione, contabilità e C.R.E.)	6.000,00
B.3. Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	240,00
B.4. I.V.A.22% su spese tecniche e contributo previdenziale	1.372,80
B.5. Fondo funzioni tecniche 2% su A.	996,00
B.6. Spese per pubblicità (Tassa AVCP)	30,00
B.7. Imprevisti I.V.A. compresa	1.581,20
<b>B. Totale somme a disposizione (B.1. – B.7.)</b>	<b>15.200,00</b>
<b>TOTALE (A.+B.)</b>	<b>65.000,00</b>

- i lavori trovano il loro finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6206120;
- all'opera sono stati assegnati i seguenti codici C.I.G.: 89036704EB - CUP G11B21004200004;
- con propria determinazione n. 230 del 4 ottobre 2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva e conseguente impegno di spesa;
- è stato sottoscritto il contratto n. 310 in data 13.10.2021 con il quale i lavori vennero affidati alla ditta GHIONE di GHIONE Giancarlo & C. sas – Via IV Novembre n. 16 - 12039 – VERZUOLO (CN), per l'importo al netto del ribasso d'asta del 12,26% sull'importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso di € 47.600,00 pari ad € 42.716,24 + € 2.200,00 per oneri della sicurezza e per un importo complessivo di € 44.916,24 oltre all'IVA;
- la ditta GHIONE di GHIONE Giancarlo & C. sas – Via IV Novembre n. 16 - 12039 – VERZUOLO (CN) ha prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1812878 datata 05/10/2021 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di AELLE – Genova per l'importo di € 4.608,41;
- con determinazione n. 294 in data 10 dicembre 2021 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori nell'importo di € 22.970,87 + IVA, oltre al 1° stato avanzamento spese tecniche nella somma di € 3.000,00 + CNPAIA e I.V.A.;
- con determina n. 106 in data 28 aprile 2022 è stata affidata alla ditta Carpenteria GATTINO Gualtiero con sede in Corso Italia n. 33 a Cavallermaggiore la fornitura di arredo urbano per una spesa di € 1.900,00 + IVA imputando la spesa alle somme a disposizione del quadro economico;
- con determina n. 111 in data 5 maggio 2022 sono stati affidati alla ditta Floricoltura Monviso di Patrino Piero con sede in Via Saluzzo 134/A a Savigliano i lavori di sostituzione siepi in Via Stadio Comunale poste alla fine della nuova pista ciclopedonale per l'importo di € 2.850,00 + IVA imputando la spesa alle somme a disposizione del quadro economico;

Tutto ciò premesso, preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori Arch. Maurizio GHIONE dello Studio ARCHITETTI FISSORE, GHIONE E ASSOCIATI Corso Vittorio Veneto n. 57 a Savigliano ha presentato al protocollo n. 5872 in data 19.05.2022 per la sua approvazione, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 19.05.2022 e il geom. ALASIA Giorgio dell'Ufficio Tecnico Comunale ha presentato la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale in data 19.05.2022;
- di tutta la documentazione relativa;

Accertata quindi la necessità di approvare gli atti della contabilità finale;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
- la Legge 127/97;

- il Decreto Legislativo n. 50/16;
- il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore;

### **DETERMINA**

1) Di approvare gli atti della contabilità finale relativi ai lavori di realizzazione marciapiede in via San Giorgio e sistemazione aiuole in Viale Vittorio Veneto eseguiti dalla ditta GHIONE di GHIONE Giancarlo & C. sas – Via IV Novembre n. 16 - 12039 – VERZUOLO (CN) il tutto redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Maurizio GHIONE dello Studio ARCHITETTI FISSORE, GHIONE E ASSOCIATI Corso Vittorio Veneto n. 57 a Savigliano, da cui risulta l'ammontare della spesa sostenuta, così riassunta:

Descrizione	Importi €
<b>A.1. Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 12,26%</b>	<b>42.716,24</b>
A.2. Oneri per la sicurezza specifici	2.200,00
<b>A. Totale importo lavori in appalto</b>	<b>44.916,24</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
B.1. I.V.A. 10% sui lavori	4.491,62
B.2. Spese tecniche (fattibilità economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione, contabilità e C.R.E.)	6.000,00
B.3. Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	240,00
B.4. I.V.A.22% su spese tecniche e contributo previdenziale	1.372,80
B.5. Fondo funzioni tecniche 2% su A.	996,00
B.6. Spese per pubblicità (Tassa AVCP)	30,00
B.7. Lavori in economia IVA compresa	
B.7.1 Fornitura arredi	2.318,00
B.7.2. Sostituzione siepi	3.477,00
<b>B. Totale somme a disposizione (B.1. – B.7.)</b>	<b>18.925,42</b>
<b>TOTALE (A.+B.)</b>	<b>63.841,66</b>

2) Di liquidare a favore della ditta GHIONE di GHIONE Giancarlo & C. sas – Via IV Novembre n. 16 - 12039 – VERZUOLO (CN) aggiudicataria dei lavori a base d'asta in esame, la somma di € 44.916,24 quale credito per l'esecuzione degli stessi da cui detratto l'acconto già corrisposto con il succitato atto n. 294/21 rimane da corrispondere a saldo l'importo di € 21.945,37 + IVA 10% per € 2.194,54 e complessivi € 24.139,91.

3) Di liquidare allo Studio ARCHITETTI FISSORE, GHIONE E ASSOCIATI Corso Vittorio Veneto n. 57 a Savigliano la somma di € 6.000,00 da cui dedotto l'acconto già corrisposto con il succitato atto n. 294/21 resta l'importo di € 3.000,00 più € 120,00 per CNPAIA più € 686,40 per I.V.A. e così per complessivi € 3.806,40 quale saldo delle spese tecniche di cui alla lettera contratto in data 9 aprile 2021.

4) Di liquidare alla ditta Carpenteria GATTINO Gualtiero con sede in Corso Italia n. 33 a Cavallermaggiore la fattura n. 103 del 28/04/2022 dell'importo di € 1.900,00 + € 418,00 per IVA per un totale complessivo di € 2.318,00 corrispondente alla fornitura di arredo urbano.

5) Di liquidare alla ditta Floricoltura Monviso di Patrito Piero con sede in Via Saluzzo 134/A a Savigliano la fattura n. 10/B del 31/05/2022 dell'importo di € 2.850,00 + € 627,00 per IVA per un totale complessivo di € 3.477,00 corrispondente ai lavori di sostituzione siepi in Via Stadio Comunale poste alla fine della nuova pista ciclopedonale.

6) Di incaricare l'Ufficio Personale a liquidare la somma di € 996,00 quale Incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del DLgs 50/2016.

7) Di dare atto che è stata imputata tra le somme a disposizione del quadro economico la somma di € 30,00 quale tassa di gara ANAC.

8) Di dare atto che l'impegno di spesa rientra nell'impegno assunto con determina n. 230 del 4 ottobre 2021 come segue:

<b>Importo (IVA compresa)</b>	<b>Missione/Prog./Macroagg</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo pagamento</b>
€ 34.767,31	10 05 202	2704/1	2022/r	€ 34.767,31

che trovano copertura come segue:

<b>Codice bilancio titolo/tipologia/categoria</b>	<b>capitolo</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALE</b>
Mutuo Cassa DD.PP.		€ 34.767,31			€ 34.767,31
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€ 34.767,31			€ 34.767,31

9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 c. 8 D.Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

10) Di riconoscere che l'ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 63.841,66 rientra nell'importo progettuale approvato di €. 65.000,00 con un avanzo di € 1.158,34.

11) Di autorizzare a favore della ditta GHIONE di GHIONE Giancarlo & C. sas – Via IV Novembre n. 16 - 12039 – VERZUOLO (CN) lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1812878 datata 05/10/2021 rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di AELLE – Genova per l'importo di € 4.608,41.

12) Di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l'erogazione della rata di € 34.767,31 sul mutuo posizione n. 6206120.

13) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'applicazione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

G:\AREA TECNICA\LL.PP\proposte determina\STATO FINALE\Marciapiedi e pista ciclabile 2021.docx

**Il Responsabile del Servizio  
ALASIA GIORGIO**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione  
Digitale)

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

*art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267*

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio

*ALASIA GIORGIO*