



**COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE**  
*PROVINCIA DI CUNEO*

**DETERMINAZIONE**

**N° Registro  
Generale 288  
N° Registro Area  
51  
DEL 01/12/2022**

**Servizio: AREA TECNICA LLPP**

**OGGETTO :**

**Lavori di messa in sicurezza di strade comunali interne ed esterne (C.I.G.: 925923419E - CUP G17H20001090001) - Stato finale liquidazione**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Visto il decreto sindacale n. 25 datato 10 dicembre 2021, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al responsabile del presente servizio;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione del bilancio 2022/2024;
- ha assunto il ruolo di RUP il geom. Giorgio ALASIA responsabile dell'Ufficio Tecnico servizio LL.PP., nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 16 in data 14 febbraio 2022;

Accertato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 22 aprile 2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza di strade comunali interne ed esterne" per l'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 143.885,54 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 2.935,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 33.178,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico, come risulta di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO GENERALE</b>		
<b>A</b>	<b>IMPORTI PER LAVORI</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 143.885,54
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.935,91
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 146.821,45</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	IVA su importo lavori (22% di A.1)	€ 32.300,72
B.2	Fondo su funzioni tecniche (2% su A)	€ 0,00
B.3	Spese per pubblicità (Tassa AVCP)	€ 30,00
B.4	Imprevisti, arrotondamenti	€ 847,83
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 33.178,55</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 180.000,00</b>

- i lavori trovano il loro finanziamento mediante contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 139 e dal comma 139 bis inserito dall'art. 46, comma 1, lett. b), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- all'opera sono stati assegnati i seguenti codici C.I.G.: 925923419E - CUP G17H20001090001;

- con contratto in data 06.07.2022 a firma del responsabile del servizio, con registrazione al n 328 i lavori vennero affidati alla ditta S.A.M. Costruzioni srl Via del Lavoro n. 39 – CHERASCO per l'importo contrattuale di € 145.137,99 oltre IVA;
- la ditta S.A.M. Costruzioni srl ha prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1884007 datata 22/6/2022 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 5.805,52;
- oltre al Progetto principale fu redatta una perizia di assestamento a seguito dell'incremento del contributo, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 139 e dal comma 139 bis inserito dall'art. 46, comma 1, lett. b), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, del 10% come da DPCM del 28 luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili". Con delibera n. 42 del 24.10.2022 il Consiglio Comunale ha approvato una variazione al bilancio inserendo l'incremento di € 18.000,00 ai lavori di messa in sicurezza di strade comunali interne ed esterne. Il quadro economico di assestamento fu approvato dal Responsabile del Procedimento del Comune di Cavallermaggiore con determinazione numero 260 in data 08.11.2022 con i seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO GENERALE			
A	IMPORTI PER LAVORI		
A.1	Importo lavori con incremento di € 18.000,00 finanziato da decreto opere indifferibili	€	164.142,96
A.2	Importo lavori soggetti a ribasso con incremento di € 18.000,00 finanziato da decreto opere indifferibili	€	160.860,52
A.3	Importo lavori al netto del ribasso del 1,17%	€	158.978,45
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.282,44
A.5	TOTALE LAVORI	€	162.260,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su importo lavori (22% di A5)	€	35.697,40
B.2	Fondo su funzioni tecniche (2% su A)	€	0,00
B.3	Spese per pubblicità (Tassa AVCP)	€	30,00
B.4	Imprevisti, arrotondamenti	€	11,71
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	35.739,11
A+B	TOTALE	€	198.000,00

- in data 09.11.2022 è stato sottoscritto contratto aggiuntivo registro n. 342 dell'importo contrattuale di € 17.122,90 oltre all'IVA al 22%;

Tutto ciò premesso, preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori geom. Giorgio ALASIA dell'Ufficio Tecnico Comunale ha presentato per la sua approvazione la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 29 novembre 2022 nonché la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale in data 29 novembre 2022;
- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) della ditta S.A.M. Costruzioni srl Via del Lavoro n. 39 – CHERASCO, c.f. 00166530048 che risulta regolare con scadenza validità 09/02/2023;

- di tutta la documentazione relativa;

Preso atto che i contributi di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 139 e dal comma 139 bis inserito dall'art. 46, comma 1, lett. b), del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono confluiti nei fondi PNRR Missione 2 -Componente 4 -Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
- la Legge 127/97;
- il Decreto Legislativo n. 50/16;
- il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare gli atti della contabilità finale relativi ai lavori di messa in sicurezza di strade comunali interne ed esterne eseguiti dalla ditta S.A.M. Costruzioni srl Via del Lavoro n. 39 – CHERASCO.
- 2) Di approvare il quadro economico definitivo da cui risulta l'ammontare della spesa sostenuta e così riassunta:

<b>A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI</b>		
1	Esecuzione delle lavorazioni	€ 158.912,30
2	Importo attuazione piani di sicurezza	€ 3.255,05
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 162.167,35</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3	IVA lavori	€ 35.676,82
4	Tassa ANAC	€ 30,00
5	Fondo su funzioni tecniche (2% su A)	€ 0,00
6	lavori in economia	€ 0,00
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 35.706,82</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 197.874,17</b>

- 3) Di liquidare a favore della ditta S.A.M. Costruzioni srl Via del Lavoro n. 39 – CHERASCO aggiudicataria dei lavori a base d'asta in esame, la somma di € 162.167,35 quale credito per l'esecuzione degli stessi + IVA 22% per € 35.676,82 e complessivi € 197.844,17.
- 4) Di rettificare l'impegno di spesa assunti con determina n. 136 in data 3 giugno 2022 e con determina n. 260 in data 8 novembre 2022 come segue:

<b>Importo (IVA compresa)</b>	<b>Missione/Prog./Macroagg</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>	<b>Importo pagamento</b>
€ 197.874,17	10 05 202	2704/6		2022	€ 197.874,17
Totale					€ 197.874,17

che trovano copertura come segue:

	<b>Codice bilancio titolo/tipologia/ categoria</b>	<b>capitolo</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>TOTALE</b>
<b>ENTRATE</b>	FONDI PNRR	4216/5	€ 197.874,17			€ 197.874,17
			€ 197.874,17			€ 197.874,17

- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 c. 8 D.Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 6) Di autorizzare a favore della ditta S.A.M. Costruzioni srl Via del Lavoro n. 39 – CHERASCO lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1884007 datata 22/6/2022 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 5.805,52.
- 7) Di riconoscere che l'ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 197.874,17 rientra nell'importo progettuale approvato di €. 198.000,00 con un avanzo di € 125,83.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'applicazione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
ALASIA GIORGIO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del  
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione  
Digitale)

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

*art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267*

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio

*ALASIA GIORGIO*