



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE



Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Giorgio Alasia

Progettazione

Settanta7 studio associato
FABBRICA DI ARCHITETTURE
Corso Principe Eugenio 2, 10122 - Torino
Tel 011 0463878 Fax 011 4785195 P.IVA 10119920014
e-mail studiosettanta7@gmail.com www.settanta7.com

Arch. Daniele Rangone

Arch. Elena Rionda



PROGETTO ESECUTIVO

Cav_E_Doc

007

CRONOPROGRAMMA

**Novembre
2016**

| ID | Task Name | Durata | Inizio | Fine | lun 01 m | lun 08 m | lun 15 m | lun 22 m | lun 29 m | lun 05 gi | lun 12 gi | lun 19 gi | lun 26 gi | lun 03 lu | lun 10 lu | lun 17 lu | lun 24 lu | lun 31 lu | lun 07 ag | lun 14 ag | lun 21 ag | lun 28 ag | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1 | ATTIVITA' PRECEDENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI | 29 giorni | mar 02/05/17 | ven 09/06/17 | [Gantt bar for task 1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONSEGNA DEL CANTIERE | 1 giorno | mar 02/05/17 | mar 02/05/17 | [Gantt bar for task 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RILIEVO DA PARTE DELL'APPALTATORE DEI SERRAMENTI ESISTENTI | 1 giorno | mer 03/05/17 | mer 03/05/17 | [Gantt bar for task 3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PRODUZIONE DEI SERRAMENTI | 27 giorni | gio 04/05/17 | ven 09/06/17 | [Gantt bar for task 4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ALLESTIMENTO CANTIERE | 1 giorno | lun 12/06/17 | lun 12/06/17 | [Gantt bar for task 5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | RIMOZIONE E POSA NUOVI SERRAMENTI E CASSONETTI | 55 giorni | mar 13/06/17 | lun 28/08/17 | [Gantt bar for task 6] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RIMOZIONE DEI SERRAMENTI ESISTENTI E DEI CASSONETTI | 55 giorni | mar 13/06/17 | lun 28/08/17 | [Gantt bar for task 7] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | POSA IN OPERA DEI NUOVI SERRAMENTI E DEI NUOVI CASSONETTI, COMPRESI LE OPERE DI FINITURA INTERNA E IL TAMPONAMENTO DEI SERRAMENTI POSTI NELLA PARTE ALTA DEL VANO SCALA | 55 giorni | mar 13/06/17 | lun 28/08/17 | [Gantt bar for task 8] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ISOLAMENTO DEL TERRAZZINO | 12 giorni | mar 13/06/17 | mer 28/06/17 | [Gantt bar for task 9] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | RIMOZIONE DELLA VENTOLA | 1 giorno | mar 13/06/17 | mar 13/06/17 | [Gantt bar for task 10] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FORMAZIONE DEL GRADINO PER L'ACCESSO ALLE AULE | 1 giorno | mar 13/06/17 | mar 13/06/17 | [Gantt bar for task 11] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | POSA DELL'ISOLANTE DEL TERRAZZINO (PARTE PIANA E PART | 9 giorni | mer 14/06/17 | lun 26/06/17 | [Gantt bar for task 12] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | REALIZZAZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA | 2 giorni | mar 27/06/17 | mer 28/06/17 | [Gantt bar for task 13] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | RAMPA | 28 giorni | gio 29/06/17 | lun 07/08/17 | [Gantt bar for task 14] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RAMPA | 28 giorni | gio 29/06/17 | lun 07/08/17 | [Gantt bar for task 15] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIA | 2 giorni | mar 29/08/17 | mer 30/08/17 | [Gantt bar for task 16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |