



RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE

Gennaio
2018

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Arch. Giorgio Alasia

PROGETTISTI

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO

Arch. D. Rangone

Arch. E. Rionda



PROGETTO ESECUTIVO

ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine
1	ATTIVITA' PRECEDENTI ALL'INIZIO LAVORI	99 giorni	mar 16/01/18	ven 01/06/18
2	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO AL COMUNE	1 giorno	mar 16/01/18	mar 16/01/18
3	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN G.C.	1 giorno	mer 17/01/18	mer 17/01/18
4	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	1 giorno	lun 02/04/18	lun 02/04/18
5	FIRMA CONTRATTO	1 giorno	ven 01/06/18	ven 01/06/18
6	CONSEGNA LAVORI	1 giorno	lun 02/07/18	lun 02/07/18
7	ALLESTIMENTO CANTIERE	1 giorno	lun 02/07/18	lun 02/07/18
8	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI	59 giorni	mar 03/07/18	gio 30/08/18
9	DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI CERAMICI, MASSETTO E SANITARI ESISTENTI	12 giorni	mar 03/07/18	sab 14/07/18
10	DEMOLIZIONE TRAMEZZI E PORTE INTERNE	8 giorni	gio 12/07/18	gio 19/07/18
11	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SCARICO E ADDUZIONE	10 giorni	ven 20/07/18	dom 29/07/18
12	REALIZZAZIONE MASSETTO	14 giorni	lun 30/07/18	dom 12/08/18
13	REALIZZAZIONE NUOVI TRAMEZZI IN CARTONGESSO	6 giorni	lun 13/08/18	sab 18/08/18
14	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI	10 giorni	dom 19/08/18	mar 28/08/18
15	POSA IN OPERA SANITARI	6 giorni	lun 20/08/18	sab 25/08/18
16	POSA IN OPERA NUOVE PORTE INTERNE	5 giorni	mar 21/08/18	sab 25/08/18
17	TINTEGGIATURE E OPERE DI FINITURA	5 giorni	dom 26/08/18	gio 30/08/18
18	INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE	6 giorni	lun 09/07/18	sab 14/07/18
19	POSA IN OPERA NUOVO ASCENSORE	5 giorni	lun 09/07/18	ven 13/07/18
20	ASSISTENZE MURARIE	1 giorno	sab 14/07/18	sab 14/07/18
21	RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIA	1 giorno	ven 31/08/18	ven 31/08/18
22	FINE LAVORI	1 giorno	ven 31/08/18	ven 31/08/18
23	CRE E RENDICONTAZIONE	1 giorno	ven 28/09/18	ven 28/09/18

